

Memo van de gedeputeerde

drs. H.J.A. van Merrienboer
Gedeputeerde Ruimte en Financiën

Onderwerp

Stand van zaken Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat (GOL)

Geachte Statenleden,

Via deze memo wil ik u graag informeren over de stand van zaken moties en toezeggingen.

Op 29 juni 2018 zijn door Provinciale Staten de [PIP's \(Provinciaal Inpassings Plan\) GOL West en GOL Oost](#) en de daarmee samenhangende uitvoeringsbesluiten 'Besluit hogere grenswaarde' en 'Vergunning Wet Natuurbescherming, bescherming van Natura 2000' vastgesteld. [Op 28 september 2018](#) heeft hierop nog een wijziging plaatsgevonden. De inpassingsplannen maken de aanleg van infrastructurele, recreatieve, water- en natuurmaatregelen rond de A59 (tussen 's-Hertogenbosch en Waalwijk) planologisch mogelijk.

Stand van zaken toezeggingen en moties

Datum

3 juni 2019

Documentnummer

4535378

Aan

Provinciale Staten van
Noord-Brabant

Kopie aan

Stuurgroep GOL

Van

Telefoon

(073) 681 21 77

Email

hvmerrienboer@brabant.nl

Bijlage(n)

n.v.t.

Motie / toezegging	Actuele stand van zaken
Gedeputeerde Van Merrienboer zegt toe bij de uitvoering van GOL binnen de vooraf geformuleerde scope en budget te blijven en bij de realisatie van GOL blijft participatie met omwonenden en belanghebbenden plaatsvinden	Mei 2019 zijn de contractstukken op Tendered geplaatst. Definitieve gunning van de opdracht aan de beoogd opdrachtnemer (aannemer) en daarmee ook de uitvoering vindt vanzelfsprekend pas plaats nadat de PIP's onherroepelijk zijn. In de contactstukken zijn het vastgestelde budget en de PIP's leidend. Hierbij is een strakke sturing en sterke scope bewaking een belangrijke voorwaarde om geen budgetoverschrijding te krijgen. De aanbiedingen die volgen op de contractstukken is de markttoets. Indien geen passende bieding zou worden ontvangen, oktober 2019, gaan de risicodragende partijen met elkaar in overleg. In de uitvoering wordt extra aandacht gevraagd aan communicatie met de omgeving. Hiertoe dient de aannemer een bereikbaarheid, leefbaarheid, veiligheid en communicatie (BLVC) plan op te stellen. Daarnaast zal er ieder kwartaal een overleg worden georganiseerd tussen de Adviesgroep (ambassadeurs

	van het GOL), projectteam en de aannemer. Op deze manier worden de omgevingsbelangen geborgd.
Gedeputeerde Van Merrienboer zegt toe richting PS te komen met en voorstel voor een evaluatie van het proces GOL	Evaluatie willen wij uitvoeren na afronding planfase. Dus nadat er een definitieve uitspraak van de Raad van State ligt over de ingediende beroepen. De uitspraak bepaalt de lijn van de evaluatie. De verwachting is dat een zitting bij de Raad van State vierde kwartaal 2019 plaats vindt en daarmee een uitspraak eind Q4 2019 of begin Q1 2020. Uitspraak PAS: In overleg met de verantwoordelijk minister en andere betrokkenen worden de consequenties van de RvS-uitspraak inzake de PAS op korte termijn besproken. Dat overleg moet ook inzicht verschaffen in de concrete gevolgen van de uitspraak voor specifieke projecten zoals de GOL
Motie M1a "GOL: Mitigerend combineren met energietransitie": Verzoeken Gedeputeerde Staten om Mitigerende maatregelen voor fijnstof en geluid bij voorkeur te combineren met uitvoeren van energietransitie bij bestaande huur en koopwoningen; In het onderzoek ook de wijze van financiering, organisatie en beheer van de mitigerende maatregelen te beschouwen; Provinciale staten uiterlijk eind 2018 te informeren over de uitkomst van het onderzoek en mogelijkheden.	Binnen project GOL worden mitigerende maatregelen t.b.v. geluid uitgevoerd (voor fijnstof wordt dit niet gedaan). De woningen die hiervoor in aanmerking komen zijn bekend en de bewoners hebben aangegeven wel of geen gebruik te willen maken van nader onderzoek binnen in de woning. Op basis van de resultaten van dit binnen onderzoek zal het adviesbureau een voorstel met maatregelen opstellen. Voor een aantal woningen heeft het aanvullend onderzoek A59 – Geluid Productie Plafonds punten (GPP) (zie hieronder) mogelijk invloed op de geluidbelasting op de gevel. De verdere uitwerking van deze maatregelen wordt opgestart na het bekend zijn van de resultaten van dit akoestisch onderzoek. Op dit moment vindt ook een akoestisch onderzoek rijksweg A59 plaats. Met dit rapport wordt duidelijk gemaakt welke geluidproductieplafonds worden overschreden, welke doelmatige maatregelen er nodig zijn en voor welke GPP een nieuwe waarde moet worden vastgesteld. Deze resultaten zijn in week 30 bekend. Met RWS zal hierna overleg plaatsvinden over de uitvoering van de maatregelen aan de hoofdrijbaan van de A59 en de verdeling van de kosten (GOL –RWS). In deze maatregelen houden wij rekening met de provinciale opgave voor verduurzaming van de bebouwde omgeving. U wordt hier in het derde kwartaal van 2019 over geïnformeerd.
Motie M2 - optimalisatie leefomgeving omwonenden: verzoeken Gedeputeerde Staten om	Op 15 mei jl. zijn de contractstukken voor de aanbesteding op Tendered gepubliceerd. We maken gebruik van een UAV-GC-contract met daarbij een Best Value aanpak. Deze vorm van aanbesteden is gericht

Datum

3 juni 2019

Stuknummer

4535378

in de verdere uitwerking van de voorkeursvariant. (binnen de keuzes die in het PIP zijn gemaakt en zonder daarbij onnodige concessies te doen aan de voortgang van het realisatieproces) verder oog te blijven hebben voor optimalisatie mogelijkheid.	op het selecteren en inzetten van expertise. De aannemer wordt ook uitgedaagd verdere optimalisaties toe te passen binnen de daarvoor geldende grenzen (o.a. van de PIP's).	Datum 3 juni 2019 Stuknummer 4535378
---	--	--

Met vriendelijke groet,

drs. H.J.A. van Merrienboer