

# Statenmededeling

## Onderwerp

Actualisatie opdracht Groen Ontwikkelfonds Brabant (GOB) en realisatie van het Natuurnetwerk Brabant (NNB)

## Datum

10 april 2018

## Documentnummer

GS: 4329917

PS: 4344609

Aan Provinciale Staten van Noord-Brabant,

## Kennisnemen van

De geactualiseerde opdracht aan het GOB en de realisatie van het NNB in de periode 2011-2017.

## Aanleiding

De recente actualisatie van de beleidsvisie [Brabant Uitnodigend Groen](#) (BrUG 2012-2022) heeft tot een aanpassing van de opdracht van de provincie aan het GOB geleid. Daarnaast is door de uitvoering van het project Basis op Orde een goed beeld ontstaan van de realisatie van het NNB.

## Bevoegdheid

GS zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van het NNB en het aansturen van het GOB binnen de daarvoor door PS vastgestelde kaders.

## Kernboodschap

*1. Op 5 februari 2018 hebben GS de opdracht aan het GOB geactualiseerd.*

Naar aanleiding van de beleidsactualisatie BrUG ([Statenvoorstel 77/17 d.d. 1 december 2017](#)) is de opdracht aan het GOB aangepast. Het GOB heeft bij de start in 2014 nog niet de volledige opgave Rijksdeel NNB als opdracht gekregen omdat op dat moment niet alle benodigde middelen beschikbaar waren. In 2015 heeft het Rijk via het Natuurpact aanvullende middelen ter beschikking gesteld voor de realisatie van het Rijksdeel NNB. Deze aanvullende opgave wordt deels door het GOB en deels door de provincie, via zgn. Programma Aanpak Stikstof (PAS) projecten, gerealiseerd. Daarnaast wordt NNB door derden gerealiseerd in zgn. pré-GOB projecten (bidbooks De Maashorst, Scheeken - De Mortelen en Markdal en projecten die met Lenteakkoord-middelen worden gefinancierd).

Met het project Basis op Orde (BOO) is een actueel beeld van de gerealiseerde ha's door derden ontstaan en verwerkt in de Voortgangsrapportage Natuur (VRN 2017). In onderstaande nieuwe opdracht aan het GOB is hiermee rekening gehouden.

**Datum**

10 april 2018

**Documentnummer**

GS: 4329917

PS: 4344609

Opdracht NNB/GOB	a	b	c	d	niet GOB			GOB	i
					e	f	g=e+f	h=f-g	
			Eenheid	Totale NNB opgave obv BrUG	PAS projecten	Pré-GOB/VRN 2017/BOO	totaal niet GOB	Nieuwe opgave GOB (per 1 mei 2014)	Oude Opgave GOB (bij start 1 mei 2014)
Verwerving/ Functieverandering	Rijksdeel NNB		ha	6.500	1.494	1.532	<b>3.026</b>	3.474	2.274
	Provinciaal deel NNB		ha	3.100	143	1.019	<b>1.162</b>	1.938	3.100
<b>Totaal verwerving/functieverandering</b>			<b>ha</b>	<b>9.600</b>	<b>1.637</b>	<b>2.551</b>	<b>4.188</b>	<b>5.412</b>	<b>5.374</b>
<b>Inrichting</b>	<b>Rijks en Provinciaal NNB</b>		<b>ha</b>	<b>15.200</b>	<b>2.513</b>	<b>5.333</b>	<b>7.846</b>	<b>7.354</b>	<b>8.748</b>
<b>EVZ</b>	<b>Verwerving en Inrichting</b>		<b>ha*</b>	<b>1.775</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.775</b>	<b>1.775</b>

\*Opgave van km omgezet in ha = 1 km x 2,5 = 2,5 ha.

In de toekomst kunnen nog verschuivingen plaatsvinden in de verdeling van de NNB opgaven.

*2. De realisatiecijfers NNB zijn nu goed in beeld.*

Met het project Basis op Orde hebben we ook de realisatiecijfers van het NNB goed in beeld. De realisatie in de periode 2011-2017 heeft veelal plaatsgevonden in oude (landinrichting)projecten waarvan de voorbereiding en grondverwerving vaak decennia in beslag heeft genomen, terwijl de gereed melding van deze projecten pas in de afgelopen jaren heeft plaatsgevonden. De realisatie van NNB door manifestpartners, gemeenten en particulieren via het subsidieproces van het GOB vanaf 2014 is nog beperkt van omvang en kent eveneens een lange doorlooptijd. Omdat de restantopgave van het NNB nog steeds erg hoog is, blijft versnelling nodig.

In onderstaande tabel is de realisatie van het NNB per categorie weergegeven.

**Datum**

10 april 2018

**Documentnummer**

GS: 4329917

PS: 4344609

Realisatie NNB / GOB 2011-2017				niet GOB			GOB		
a	b	c	d	e	f	g=e+f	h	i=g+h	j=d-i
		Eenheid	Totale NNB opgave obv BrUG	PAS projecten	Pré-GOB/VRN / BOO	totaal niet GOB	GOB	Totaal realisatie	Restant opgave 2018-2027
Verwerving/ Functieverandering	Rijksdeel NNB	ha	6.500	26	1.330	1.356	910	2.266	4.234
	Provinciaal deel NNB	ha	3.100	0	834	834	279	1.113	1.987
<b>Totaal verwerving/functieverandering</b>		<b>ha</b>	<b>9.600</b>	<b>26</b>	<b>2.164</b>	<b>2.190</b>	<b>1.189</b>	<b>3.379</b>	<b>6.221</b>
<b>Inrichting</b>	<b>Rijks en Provinciaal NNB</b>	<b>ha</b>	<b>15.200</b>	<b>0</b>	<b>4.725</b>	<b>4.725</b>	<b>774</b>	<b>5.499</b>	<b>9.701</b>
<b>EVZ</b>	<b>Verwerving en Inrichting</b>	<b>ha*</b>	<b>1.775</b>	<b>0</b>	<b>45</b>	<b>45</b>	<b>28</b>	<b>73</b>	<b>1.702</b>

\*Opgave van km omgezet in ha = 1 km x 2,5 = 2,5 ha.

\*\* In 2017 is het project Weerij-Zuid (gestart in 2010 in het kader van het Investeringsbudget Landelijk Gebied (ILG)) gerealiseerd. Dit project is door de Dienst Landelijk Gebied op 1 maart 2015 aan de provincie overgedragen. In dit project blijkt 45 ha EVZ gerealiseerd te zijn die eerder niet in beeld waren. Deze ha zijn nu toegevoegd aan de kolom Pré-GOB.

In onderstaande tabel is de realisatie van het NNB per jaar weergegeven.

Realisatie NNB per jaar										
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j=e+f+g+h+i	k=d-j
		Eenheid	Totale NNB opgave obv BrUG	2014	2015	2016	2017	VRN/BOO 2017	Totaal realisatie NNB	Restant opgave 2018-2027
Verwerving/ Functieverandering	Rijksdeel NNB	ha	6.500	171	295	273	788	739	2.266	4.234
	Provinciaal deel NNB	ha	3.100	0	51	93	219	750	1.113	1.987
<b>Totaal verwerving/functieverandering</b>		<b>ha</b>	<b>9.600</b>	<b>171</b>	<b>346</b>	<b>366</b>	<b>1.007</b>	<b>1.489</b>	<b>3.379</b>	<b>6.221</b>
<b>Inrichting</b>	<b>Rijks en Provinciaal NNB</b>	<b>ha</b>	<b>15.200</b>	<b>1.215</b>	<b>153</b>	<b>538</b>	<b>1.111</b>	<b>2.482</b>	<b>5.499</b>	<b>9.701</b>
<b>EVZ</b>	<b>Verwerving en Inrichting</b>	<b>ha*</b>	<b>1.775</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>73</b>	<b>0</b>	<b>73</b>	<b>1.702</b>

\*Opgave van km omgezet in ha = 1 km x 2,5 = 2,5 ha.

Bovenstaande oppervlakten zijn gereed gemeld in de provinciale jaarrekeningen 2014-2017. In de jaarrekeningen 2011-2013 zijn geen oppervlakten gereed gemeld.

**Datum**

10 april 2018

**Documentnummer**

GS: 4329917

PS: 4344609

Toelichting op kolom h en i

De realisatie in 2017 is aanmerkelijk hoger dan in de jaren daarvoor. Dit vormt geen trend, maar wordt door twee factoren verklaard:

- De verkoop van gronden aan terreinbeherende organisaties (TBO's) lag in de periode 2011-2016 vrijwel stil. De reden was een bezwaar van de Vereniging Gelijkberechtiging Grondbezitters (VGG) bij de Europese Commissie tegen het feit dat er aan TBO's aankoopsubsidies werden verstrekt waardoor grond om niet of onder de marktprijs werd doorgeleverd naar de eindbeheerder.  
Inmiddels heeft de provincie haar beleid omtrent aankoopsubsidies en doorlevering van gronden aan TBO's herzien. Vanaf 2016 is het GOB weer begonnen met de verkoop van provinciale gronden die in voorgaande jaren waren verworven.
- Aanvullend op de cijfers uit de jaarrekeningen is, als resultaat van het project Basis op Orde, een extra hoeveelheid gerealiseerde ha door derden (kolom VRN/BOO 2017) weergegeven. Het gaat hier om natuur die in de periode 2011-2017 is gerealiseerd, maar niet was meegenomen in de desbetreffende jaarrekeningen.

**Consequenties**

De ambitie is om het gehele NNB in 2027 af te ronden. Uit de realisatiecijfers blijkt dat het tempo waarin dat gebeurt nog te laag is om dit doel te behalen. Uit de tussentijdse evaluatie van BrUG blijkt dat het beschikbaar krijgen van grond op de juiste plaats veel tijd vraagt. De evaluatie geeft aan dat het hebben van ruilgrond en het kunnen aankopen van gehele bedrijven (incl. bedrijfsgebouwen) randvoorwaardelijk is voor het kunnen faciliteren van een dergelijke versnelling. Hiertoe is de grondnota met een addendum aangepast, inclusief het verruimen van het bestaande investeringskrediet voor de aankoop van ruilgronden.

Om de uitvoering van EVZ's te versnellen is op 1 januari 2017 gestart met een pilot waarbij het subsidiepercentage voor droge gemeentelijke EVZ's is opgehoogd van 50% naar 75%. Afgelopen jaar is een stijging in het aantal subsidieaanvragen te zien, die waarschijnlijk een relatie heeft met de ophoging van het percentage. Daarom is de pilot met een jaar verlengd.

Uw Staten hebben op 1 december 2017, als onderdeel van de beleidsactualisatie BrUG (Statenvoorstel 77/17), ingestemd met deze verruiming van de mogelijkheden om gronden te verwerven en met de verlenging van de pilot EVZ.

**Datum**

10 april 2018

**Documentnummer**

GS: 4329917

PS: 4344609

**Europese en internationale zaken**

n.v.t.

**Communicatie**

n.v.t.

**Vervolg**

Jaarlijks wordt u bij de Burap en de Jaarrekening geïnformeerd over de voortgang in de uitvoering van het NNB.

**Bijlagen**

-

Gedeputeerde Staten van Noord Brabant,

de voorzitter,

de secretaris,

prof. dr. W.B.H.J. van de Donk

drs. M.J.A. van Bijnen MBA

Opdrachtgever: de heer H.J. van Herk, 06-52794301, hvherk@brabant.nl, programma Uitnodigend Groen.

Opdrachtnemer: de heer W.L.M. van Lankveld, wvlankveld@brabant.nl, programma Uitnodigend Groen.