

Statenmededeling

Onderwerp

Stand van zaken en vervolgaanpak van de Grenscorridor N69.

Datum

19 juni 2017

Documentnummer

GS: 4198373

PS: 4203228

Aan Provinciale Staten van Noord-Brabant,

Kennisnemen van

De stand van zaken en van de vervolgaanpak van de Grenscorridor N69, de nieuwe verbinding tussen de Belgische grens en de A67 bij Veldhoven.

Aanleiding

Op 17 mei jl. heeft de Raad van State (RvS) een tweede tussenuitspraak gedaan over het provinciale inpassingsplan (PIP) 'Nieuwe Verbinding Grenscorridor N69'. Daarbij heeft de RvS de provincie Noord-Brabant opdracht gegeven om het PIP op twee punten technisch te herstellen voordat het PIP onherroepelijk kan worden. Daarnaast heeft de RvS op 23 mei jl. uitgesproken dat de 1^e Herziening van het PIP uiterlijk op 4 oktober 2017 door uw Staten moet worden vastgesteld.

Bevoegdheid

Het college van Gedeputeerde Staten is bevoegd gezag om de procedures te doorlopen voor de uitvoering van de opgaves in de Grenscorridor N69. Deze opgaves zijn vastgelegd in een Gebiedsakkoord en hebben tot doel de leefbaarheid, bereikbaarheid en veiligheid in te regio te vergroten. Uw Staten zijn op basis van de Wet Ruimtelijke Ordening bevoegd om een (herziening van het) PIP vast te stellen.

Kernboodschap

- 1. De uitspraak van de RvS heeft ons college doen besluiten door te gaan met de voorbereiding om verdere vertraging van de realisatie van de Nieuwe Verbinding N69 te beperken.*

De RvS heeft ons 'slechts' opgedragen het PIP op twee technische punten te verbeteren. Over het gekozen tracé, de doorlopen procedure en de wijze van natuurcompensatie bestaan geen bezwaren meer. Die herstelopdracht voeren we de komende weken op tempo uit om het aangepaste PIP binnen de

voorgeschreven 20 weken weer aan de RvS voor te leggen. Om vertraging in de realisatie van de nieuwe verbinding tot een minimum te beperken heeft ons college vooruitlopend op een definitieve uitspraak van de RvS besloten binnen enkele weken te starten met de aanbestedingsprocedure van het project. Hiermee kan een aannemer de plannen voor de nieuwe verbinding in detail uitwerken en kunnen we na het onherroepelijk worden van het besluit direct met de feitelijke realisatie starten om zo de leefbaarheid, bereikbaarheid en veiligheid in de regio sterk te verbeteren. Daarbij hebben wij een zorgvuldige afweging gemaakt van financiële en juridische risico's en worden geen onherstelbare werkzaamheden verricht voordat het PIP onherroepelijk is. Daar waar de sociale veiligheid of maatschappelijke gezondheid in gevaar zijn, bijvoorbeeld bij het aantreffen van asbest in aangekochte panden, zullen we indien noodzakelijk wel voortvarend handelen. Ook blijven we de komende periode vooruitlopend op het onherroepelijk worden van het PIP doorgaan met het aankopen van vrijkomende gronden voor de noodzakelijke 650 hectare natuurcompensatie in het gebied.

Datum

19 juni 2017

Documentnummer

GS: 4198373

PS: 4203228

2. Samen met de gemeente Veldhoven onderzoeken wij de mogelijkheden om het bestemmingsplan voor de aansluiting van de Nieuwe Verbinding N69 op de A67 zo snel mogelijk vastgesteld te krijgen.

De aansluiting van de Nieuwe Verbinding N69 maakt onderdeel uit van het in voorbereiding zijnde gemeentelijk bestemmingsplan Kempenbaan-West. De RvS heeft aangegeven dat zij de behandeling van dit bestemmingsplan heeft aangehouden totdat antwoord is verkregen op prejudiciële vragen die de RvS heeft voorgelegd aan het Hof van Justitie van de Europese Unie. Dit vormt voor de Nieuwe Verbinding N69 een risico omdat deze zonder de aansluiting op de A67 niet kan functioneren. Wij zoeken gezamenlijk naar een oplossing om de voortgang in dit project te kunnen borgen.

3. Bij de uitwerking van plannen is gebleken dat het PIP Nieuwe Verbinding N69 op enkele aspecten enige technische aanpassingen behoeft.

Gedurende de behandeling van het PIP door de RvS zijn wij doorgegaan met de voorbereiding van het contract ter realisering van de Nieuwe Verbinding. Daarbij is gebleken dat de in eerste instantie beoogde ligging van de PPS-leiding aangepast moet worden. Ook moet de plangrens van het PIP op enige plaatsen beperkt worden gewijzigd en moeten enige regels worden aangepast. Inhoudelijk omvat deze 1^e Herziening geen ingrijpende zaken en blijven de oorspronkelijke uitgangspunten onaangetast.

Uitgaande van een positieve uitspraak van de RvS in april 2016 hebben wij in februari 2016 de hiervoor bestemde procedure gestart en is de 1^e Herziening vrijgegeven voor inspraak. Vaststelling van de 1^e Herziening van het PIP kon volgens ons echter pas plaatsvinden nadat het oorspronkelijke PIP door de RvS onherroepelijk is verklaard. Recent is een bezwaar ingediend tegen het niet nemen van een besluit tot een 1^e Herziening van het PIP. In reactie op dit bezwaar heeft de RvS op 23 mei 2017 Provinciale Staten opgedragen binnen

één week na het besluit over de herstelopdrachten van het PIP, doch uiterlijk 4 oktober 2017, een besluit te nemen inzake de 1e Herziening.

Datum

19 juni 2017

Documentnummer

GS: 4198373

PS: 4203228

4. *Met oog op de uitspraak van de RvS tot een tweetal technische uitwerkingen hebben wij alle vertrouwen in een definitief onherroepelijk PIP binnen afzienbare termijn.*

Om het draagvlak en de positieve energie in het gebied vast te houden hebben wij besloten om de financiële middelen voor de maatregelen in de regio voor de Gebiedsimpuls al beschikbaar te stellen. De regionale partners kunnen hierdoor verder met de maatregelen in de Grenscorridor gerelateerd aan de Gebiedsimpuls en Nulplus-maatregelenpakket die tot doel hebben de leefbaarheid, bereikbaarheid en veiligheid in de regio te verbeteren. De Gebiedsimpuls omvat maatregelen ter versterking van de ruimtelijke kwaliteit op de aspecten, water, landbouw, natuur, landschap en recreatie. Deze werken worden in samenhang met realisering van de Rijks- en provinciale EHS en maatregelen op het gebied van de waterhuishouding voorbereidt en uitgevoerd.

Consequenties

1. *De uitspraak van de RvS heeft ons college doen besluiten door te gaan met de voorbereiding om verdere vertraging van de realisatie van de Nieuwe Verbinding N69 te beperken.*

Naar verwachting zal de RvS nu eind 2017 het PIP onherroepelijk verklaren. De aanbestedingsprocedure wordt voor de zomer gestart zodat de uitvoering toch in de periode van 2018 tot 2020 kan plaatsvinden.

2. *Samen met de gemeente Veldhoven onderzoeken wij de mogelijkheden om het bestemmingsplan voor de aansluiting van de Nieuwe Verbinding N69 op de A67 zo snel mogelijk vastgesteld te krijgen.*

Inzet is om de aansluiting op de A67 in dezelfde tijd te realiseren als de Nieuwe verbinding N69.

3. *Bij de uitwerking van plannen is gebleken dat het PIP Nieuwe Verbinding N69 op enkele aspecten enige technische aanpassingen behoeft.*

Door het tegelijkertijd vaststellen van de 1^e Herziening kan direct na de uitspraak van de RvS dit najaar, begonnen worden met de daadwerkelijke uitvoering.

4. *Met oog op de uitspraak van de RvS tot een tweetal technische uitwerkingen hebben wij alle vertrouwen in een definitief onherroepelijk PIP binnen afzienbare termijn.*

We geven een duidelijk signaal af aan de regio en haar bewoners dat wij volledig vertrouwen hebben in het feit dat de weg er gaat komen.

Europese en internationale zaken

Niet van toepassing.

Communicatie

De communicatie die samenhangt met het geheel en/of de afzonderlijke (provinciale) projecten zal door ons worden verzorgd in nauwe samenspraak met de betrokken partners in het gebied.

Vervolg

De voorbereidingen voor de aanbestedingsprocedure voor de Nieuwe Verbinding N69 hebben wij inmiddels opgestart en deze werkzaamheden worden de komende zomerperiode verder doorgezet. De RvS hanteert een strakke planning van 20 weken vanaf 17 mei 2017 voor realisering van de twee herstelopdrachten voor het PIP. Daarom stellen wij aan de procedurevergadering voor om tijdens de Statendag van 22 september 2017 zowel het voorstel voor reparatie van het PIP Nieuwe Verbinding N69 als het voorstel voor 1^e Herziening van het PIP Nieuwe Verbinding N69 ter besluitvorming aan uw Staten voor te leggen.

Bijlagen

Geen.

Datum

19 juni 2017

Documentnummer

GS: 4198373

PS: 4203228

Gedeputeerde Staten van Noord Brabant,

de voorzitter,

de secretaris,

prof. dr. W.B.H.J. van de Donk

ir. A.M. Burger

Opdrachtgever: de heer K.S.R. van Driel, (073) 680 84 25, kvdriel@brabant.nl, afdeling Integraal Project-Management van cluster Projecten en Vastgoed.

Opdrachtnemer: de heer C.C.M. van den Boer, (073) 681 22 37, cvdboer@brabant.nl, afdeling Integraal Project-Management van cluster Projecten en Vastgoed.